


”Bokning av inomhusinstallation startar nu i veckan, med första inbokning i nästa vecka. Om allt går som det ska kommer samtliga kunder vara uppkopplade till den sista juli.”



Det är nära nu.



Vad händer nu?

v 22 – Transmission till fiberstationen klar. Kunder söder om järnvägen börjar kontaktas för bokning av inomhusinstallation/aktiv utrustning. Kontakta gärna er nuvarande operatör och önskade operatör för info om uppsägningstid/bindningstid/plattformsbyte.

v 23 – Installationer påbörjas efter inbokningar (fastighetsägaren gett godkännande, myndig person behöver öppna åt installatören). När mediaconvertern har aktiverats kan kunden beställa tjänster. (Några kunder haft "blåsstopp", åtgärdat nu, ska blåsa om fiber.)

v 25 – Styrd borring under järnväg klar. Blåsning och svetsning utförs.

v 26 – Kunder norr om järnvägen börjar kontaktas för bokning av inomhusinstallation/aktiv utrustning.

v 26 - v 30 – Kunder kontaktas för inomhusinstallationer samt utförande och aktivering. Under juli: 2 st team, ca 16 installationer/dag.




Vad har hänt?

Upptagsmöte förra sommaren, uppskattad byggnationstid ca 1 år. Samtliga kunder beräknas vara uppkopplade senaste 31 juli. Arbetet har flutit på bra, med snabba inbokningar, väl utförda grävningar och återställningar på tomter.

Järnväg – Styrning kräver tillstånd. Väntat ovanligt länge på få handläggare på Banverket, samt mycket trångt på angiven plats under järnvägen. Projektledare Erik lämnade sista dokumenten i torsdags, underhållningsingenjör är sjuk, därefter besked och arbete kan starta.

”Transmission” – Överföring av extra kapacitet från starkare station till Örtoftas station. På grund av kommunikationsmiss mellan Telia och Skanova drog detta ut på tiden, men vi har fått bekräftat idag att transmissionen är klar imorgon.

Markavtal – Ersättning är ej standard (EU, Jordbruksverket, Länsstyrelsen). Samtliga kommer få ersättning.



Installation inomhus

- Indragning av fiber.
- Montering av aktiv utrustning/mediaconverter.
- Svetsning av fiber.
- Aktivering av mediaconverter.
- Beställning av tjänster.



Installation

FiberGruppen
Vi bygger infrastruktur

Kund: [REDACTED]
Fastighetsbeteckning: [REDACTED]
Adress: [REDACTED]
E-post: andersson_christel@hotmail.com

Vi har härmed kommit överens att arbete ska utföras enligt de bilder vi tillsammans har gått igenom (se bilaga 1-10).

I det fall arbetet ej kan genomföras enligt överenskomsten så ska kund först kontaklas innan det arbetet fortskrider.

Datum: 2015-08-26

Signatur tekniker: [REDACTED]
Signatur kund: [REDACTED]

Bild 0



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild tomt

Besiktning

När installationen är helt klar sker överlämnande av nät till **Skanova** för långsiktigt ägande med säker och bekymmersfri drift, underhåll och service.

Ev. störningar anmäls till resp. tjänsteoperatör.

Ingen "nätavgift".

Skanova är PTS-reglerat – en trygghet för abonnenterna.

Vi överlämnar **dokumentation** till Skanova som i processens sista skede **besiktar** hela nätet.



Frågor?

